


DomoFlex 2[®] у IconLift[®]

Платформа подъёмная с винтовым приводом

ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (Rev.1.0)



 LIFTINGITALIA[®]
AREALIFT[®]

HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY

0	Первое издание	16.01.2022
Rev.	Описание	Дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила пользования руководством.	5
1.01. Предварительные информация.	5
1.02. Личная безопасность и распознавание риска	6
2. Знаки безопасности и информации.	7
2.01. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ знаки.	7
2.02. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ знаки	7
2.03. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ знаки	7
2.04. Информационные символы и инфографика	7
3. Ответственность и условия гарантии.	8
4. Приемочные испытания и поставка оборудования	9
4.01. Проверки документации соответствия.	10
4.01.01 ИСПЫТАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ.	11
4.01.02 ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА LIFTINGITALIA.	11
4.01.03 СТРУКТУРНАЯ ПРОВЕРКА ПЛАТФОРМА.	11
4.01.04 ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИЯМКЕ.	11
4.01.05 ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ПОДЪЁМА И СПУСКА	11
4.01.06 ТОЧНОСТЬ ОСТАНОВКИ.	11
4.01.07 КНОПКА “СТОП” И КНОПКА СИГНАЛА ТРЕВОГИ	12
4.01.08 АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ.	12
4.01.09 ЗАКРЫТИЕ ШАХТЫ	12
4.01.10 КОМАНДЫ.	12
4.01.11 КОНТАКТ СЪЕМНОЙ ПАНЕЛИ ПЛАТФОРМЫ.	12
4.01.12 КОНТАКТ ПЕРЕБЕГА И ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ В ОГОЛОВКЕ.	12
4.01.13 ЗАМКИ ЭТАЖНЫХ ДВЕРЕЙ	13
4.01.14 РАССТОЯНИЕ ОТ ВХОДА.	13
4.01.15 ШАГ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ	13
4.01.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	13
4.01.17 ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ.	13
4.01.18 ОСВЕЩЕНИЕ ШАХТЫ (если предусмотрены).	13
5. Подтверждение об осуществлении приёмных испытаний и ввода.	16

ПУСТАЯ СТРАНИЦА

1. Правила пользования руководством

ВАЖНОЕ!



RU: Перевод оригинальной инструкции

Данное изделие разрешается вводить в эксплуатацию только в том случае, если у вас имеется эта инструкция на знакомом вам официальном языке ЕС и вам понятно ее содержание. В случае отсутствия инструкции обратитесь к вашему контактному лицу в Lifting Italia S.r.l.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

Необходимо хранить техническую документацию вблизи от подъемной платформы в течение всего срока службы оборудования. В случае передачи права собственности техническая документация поставляется новому пользователю как неотъемлемая часть оборудования.

1.01. Предварительные информация

УВЕДОМЛЕНИЕ



Данное оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с действующими правилами и нормативами. Неправильная установка или неправильное использование оборудования может привести вред людям и имуществу, а также вызвать аннулирование гарантии.

СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Любая несанкционированная модификация может поставить под угрозу безопасность оборудования, а также правильность работы и срок службы оборудования. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно правильности понимания информации и содержания данного руководства, немедленно свяжитесь с LIFTING ITALIA S.r.l.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ:

Оборудование, описанное в данной документации, может быть установлено только квалифицированным персоналом в соответствии с прилагаемой технической документацией, особенно следуя указаниями по безопасности и мерам предосторожности, содержащимися в руководстве.



Технические спецификации могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления, в целях усовершенствования продукции.

Рисунки, содержащиеся в этом руководстве, необходимо рассматривать как описательные иллюстрации, а НЕ как точное описание изделия.


1.02. Личная безопасность и распознавание риска

Это руководство содержит правила безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения личной безопасности и предотвращения повреждения имущества.

Указания, которым необходимо следовать для обеспечения личной безопасности, выделены символом треугольника, в то время указания, позволяющие избежать материального ущерба, предшествуют треугольнику. Предупреждения об опасности отображаются следующим образом и указывают на различные уровни риска в порядке убывания.







КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА С УЧЁТОМ ТЯЖЕСТИ УЩЕРБА		
ОПАСНО!	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности приводит к летальному исходу или вызывает серьёзную физическую травму.	УРОВЕНЬ РИСКА
ОСТОРОЖНО	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к летальному исходу или вызвать серьёзную физическую травму.	
ВНИМАНИЕ	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к травмам легкой или средней степени тяжести или к повреждению оборудования.	
УВЕДОМЛЕНИЕ	Это не символ безопасности. Он указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к повреждению имущества.	
ИНФОРМАЦИЯ	Данный символ не является символом безопасности. Он предупреждает о важности информации	

В случае, если существует несколько уровней риска, предупреждение об опасности всегда указывает на самый высокий уровень. Если в предупреждении о риске изображен треугольник, отображающий возможность травмирования людей, возможен риск как повреждения имущества, так и принесения вреда людям.




ОСТОРОЖНО	
	Во время установки / технического обслуживания на платформе функции безопасности временно приостановлены, поэтому необходимо принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать травм и / или повреждения оборудования.

2. Знаки безопасности и информации






2.01. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ знаки

	ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ		ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ		ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	РИСК ПАДЕНИЯ		ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ		ОПАСНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ


2.02. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ знаки

	ОБЩИЙ ЗАПРЕТ		ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬСЯ		ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕХОДИТЬ И ОСТАНОВЛИВАТЬСЯ В ДАННОМ МЕСТЕ
---	--------------	---	--------------------------	---	---

2.03. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ знаки

	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦБУВИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК
	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ		

2.04. Информационные символы и инфографика

	ОТМЕТЬТЕ		СВЕРЛИТЬ И/ИЛИ ЗАВИНЧИВАТЬ		РЕЗКА И/ИЛИ ШЛИФОВКА
	ИЗМЕРЬТЕ		НАНЕСИТЕ ЗАКЛЕПКИ		ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИСОСКИ
	ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЛОТОК		ВЫРАВНИВАНИЕ		ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДЪЕМНИК



ИНФОРМАЦИЯ

Символ, обозначающий информацию, полезную для монтажника, но не обязательную при выполнении монтажа и не указывающую на риск для оператора.



ВАЖНОЕ!

Символ, обозначающий важную информацию, которую следует неукоснительно соблюдать.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Символ, обозначающий подсоединение электрического компонента.
Для выполнения соединения необходимо ознакомиться с электрической схемой и с

3. Ответственность и условия гарантии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОНТАЖНИКА

ВАЖНОЕ!



Установщики несут ответственность за соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и любых правил техники безопасности и здравоохранения, действующих в стране и на месте проведения установки.

К выполнению операций монтажа, техобслуживания и техпомощи допускается только персонал, имеющий сертификат допуска к обслуживанию лифтов, выданный в соответствии с нормативами, действующими в стране установки.

Платформа (и каждый из его компонентов) изготовлены и предназначены для установки исключительно тем способом, который описан в прилагаемом чертеже и в данном руководстве; любое отклонение от предписанной процедуры может отрицательно повлиять на работу и безопасность оборудования и привести к немедленному аннулированию гарантии.

Любые отклонения или изменения по отношению к проекту и к инструкциям по монтажу, должны быть подробно задокументированы и своевременно переданы LIFTING ITALIA S.r.l., чтобы позволить компании адекватную оценку ситуации. Ни при каких обстоятельствах оборудование не может быть запущено в случае произведения изменений любого характера без авторизации LIFTINGITALIA S.r.l.

Лифт / платформа должны использоваться только так, как это предусмотрено и показано в соответствующих руководствах (перевозка людей). LIFTING ITALIA S.r.l. не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям и имуществу в результате неправильного использования оборудования.



Фотографии и картинки, присутствующие в данном руководстве имеют лишь иллюстративный характер.

4. Приемочные испытания и поставка оборудования



Данное руководство “ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ” излагает результаты предварительных испытаний при вводе в эксплуатацию платформой, необходимые к выполнению монтажником, который, по окончании работ, должен отметить дату и поставить свою подпись, указав явным образом контактную информацию компании-установщика и необходимые примечания.

Также руководство должно быть подписано владельцем платформы для подтверждения пуска в эксплуатацию, сдачи платформы и подтверждения выдачи данного руководства вместе с инструкцией пользователя коттеджного лифта.

Заполнить данное руководство, следуя указаниям последующих параграфов: оно должно храниться вместе с платформой и является документом соответствия нормативам; формуляр на последней странице должен быть отправлен в течение 15-ти дней с даты подписания компании-изготовителю, для начала гарантийного периода.

Если данный формуляр не будет отправлен производителю, как описано выше, гарантийный период будет отсчитываться от даты отправки оборудования с завода-изготовителя и не может быть продлен

4.01. Проверки документации соответствия

Отдельные испытания, описанные ниже, служат для проверки правильности монтажа: для каждого из них указаны условия положительного результата тестирования и способ его проверки.

УВЕДОМЛЕНИЕ



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ:

Операции, описанные в данной главе, могут выполняться исключительно специально подготовленным персоналом.

Проектные чертежи и электросхемы помогут в проверках.

Если любая из проверок даст отрицательный результат, необходимо исправить ошибки допущенные при установке, правильно повторив операции руководства по монтажу.

ОСТОРОЖНО



ОПАСНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ

При необходимости спуска в приямок, необходимо заранее разомкнуть главный рубильник подачи питания и задействовать устройство обеспечения безопасности.

ОСТОРОЖНО



GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG

Некоторые операции необходимо выполнять при открытой дверце шкафа и включенном питании..

Производить проверки с пустой кабиной, кроме случаев, в которых указано загрузить кабину до полной грузоподъемности.

УВЕДОМЛЕНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ 1: Когда в данном руководстве указано провести испытания “при максимальной статической нагрузке”, следует равномерно загрузить кабину.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Когда в данном руководстве указано провести испытания “при полной нагрузке”, следует равномерно загрузить кабину нагрузкой равной номинальной грузоподъемности (указана на табличке в кабине).

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Когда в данном руководстве указано “восстановить платформу”, пройти в обратном порядке описанные действия, чтобы привести платформу в исходное состояние.

4.01.01 ИСПЫТАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ

Проверить положительный результат испытаний выполненных в пунктах инструкций по монтажу (IM.TEC.125):

- § 8.01. Подготовка электрооборудования перед платформой
- § 10.0.9. Электрические соединения для первого включения
- § 10.10. Прежде чем перемещать платформу
- § 11. Первый пробный прогон

4.01.02 ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА LIFTINGITALIA

Платформа должен соответствовать проекту LIFTINGITALIA. Соответственно, монтажник должен подтвердить, что использовал, согласно проекту, исключительно детали поставляемые LIFTINGITALIA.

КАБИНА ЗАГРУЖЕНА МАКСИМАЛЬНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

4.01.03 СТРУКТУРНАЯ ПРОВЕРКА ПЛАТФОРМА

Проверить, после загрузки кабины макс. статической нагрузкой, отсутствие **пластических деформации** узлов платформа.. ☐

ПЛАТФОРМА ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ

4.01.04 ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИЯМКЕ

Проверить пространство безопасности в приялке и механическое сопротивление устр. safe-pit при полной загрузке:

- I. привести кабину на верхний этаж;
- II. открыть двери нижнего этажа и подсоединить устройство safe-pit;
- III. снова закрыть двери и вызвать кабину на нижний этаж;
- IV. открыть двери на самом нижнем этаже и, не входя в приямок, проверить что произошла опора кабины на подпорку, **со свободной высотой хотя бы 500 мм;** ☐
- V. привести кабину на верхний этаж и проверить чтобы **подпорка и её фиксатор не были повреждены;** ☐
- VI. восстановить платформу.

4.01.05 ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ПОДЪЁМА И СПУСКА

Проверить скорости подъёма и спуска с полностью загруженной кабиной:

- I. померять расстояние между этажами (в метрах);
- II. находясь на этаже, вызвать кабину на подъём с одного этажа на другой и измерить время хода (секунд);
- III. повторить на спуске;
- IV. подсчитать скорость, поделив расстояние (в метрах) на время (в секундах);
- V. **скорость не должна превышать 0,15 м/с;** ☐
- VI. восстановить платформу.

ПЛАТФОРМА ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖЕННАЯ И ПУСТАЯ

4.01.06 ТОЧНОСТЬ ОСТАНОВКИ

Проверить точность остановки (как при пустой кабине, так и при полностью загруженной):

- I. подавать команды постоянно из этажного приказного поста;
- II. с загруженной кабиной сделать пробный ход наверх, позволив ей самостоятельно остановиться на этаже;
- III. открыть этажные двери и, не входя в кабину, померять вертикальное расстояние между порогом кабины и этажа;
- IV. повторить эту операцию на подъём для всех этажей;
- V. повторить эти операции на спуск для всех этажей;
- VI. повторить те же операции на подъём и на спуск при пустой кабине;
- VII. **максимальное допустимое расстояние во всех случаях: 10 мм выше или ниже этажа.** ☐

ПУСТАЯ ПЛАТФОРМА

4.01.07 КНОПКА “STOP” И КНОПКА СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Проверить чтобы кнопка STOP останавливала платформа, а кнопка сигнала тревоги запускала звуковой сигнал:

I. остановить кабину между этажами, нажав кнопку STOP;

II. отдавать приказы подъёма и спуска с кабинного поста приказов: платформа не должен двигаться;

III. повторить с этажных постов приказов: индикация “занято” включена и платформа не должен двигаться;

IV. нажать кнопку сигнала тревоги: сирена должна включиться;

V. восстановить.

4.01.08 АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ

Проверить эффективность аварийного питания:

I. привести кабину на верхний этаж;

II. отключить подачу электропитания при помощи главного рубильника платформа, но не общего главного рубильника питания, для симуляции пропадания электроэнергии в сети;

III. включается аварийное освещение в кабине;

IV. нажать кнопку сигнала тревоги: сирена должна издавать звуковой сигнал;

V. нажать и удерживать любую кнопку манёвра, Платформа спускается и останавливается на уровне самой нижней остановки, возможно открыть двери;

VI. восстановить платформа..

4.01.09 ЗАКРЫТИЕ ШАХТЫ

Шахта должна быть полностью закрыта.

4.01.10 КОМАНДЫ

Проверить правильность отданных команд:

I. человек в кабине пробует посылать кабину на все этажи, при спуске и подъёме, проверяя правильность автоматической остановки;

II. отпустив кнопку в кабине раньше времени, платформа должен немедленно остановиться;

III. со всех этажей попробовать вызвать платформа, проверив правильность автоматической остановки и работу индикаций “занято” и “присутствует”.

4.01.11 КОНТАКТ СЪЕМНОЙ ПАНЕЛИ ПЛАТФОРМЫ

Проверить, что открытие съемной панели платформы вызывает прерывание ряда предохранительных устройств (активацию защитных систем):

I. открыть съемную панель платформы;

II. нажать кнопку вызова: Платформа не должна двигаться.

III. восстановить платформа.

4.01.12 КОНТАКТ ПЕРЕБЕГА И ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ В ОГОЛОВКЕ

Проверить срабатывание контакта перебега и пространство безопасности в оголовке:

I. отправить кабину на самый верхний этаж;

II. кнопкой ВВЕРХ электрического шкафа подавайте команду подъема кабины до тех пор, пока не сработает контакт перебега (признак того, что контакт сработал – оборудование не отвечает на внешний вызов);

III. с платформы измерить расстояние между наружной поверхностью каркаса кабины и нижней поверхностью опорной балки винта: оно не должно быть < 100 мм;

IV. вернуть платформу на этаж путем аварийного опускания (кнопка SB-MEM) и восстановить нормальную работу.

V. повторите срабатывание контакта перебега с кабиной на нижнем этаже.

4.01.13 ЗАМКИ ЭТАЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Проверить замки дверей шахты.

a) замок должен блокировать этажные двери; это условие автоматически выполняется с последующими условиями b) и c)..
☐

b) **замки должны обеспечивать зону блокировки максимум 50 мм, выше и ниже уровня каждого этажа; чтобы это проверить:**

I. померять расстояние между порогом этажа и кабины, **максимальное расстояние 50 мм;** ☐

II. повторить на всех остановках, как над, так и под уровнем этажа.;

c) вне зоны разблокировки платформа работает только при закрытых и заблокированных дверях. Движение контролируется мостиковым контактом соединенным с засовом замка, и мостиковым контактом сообщаящим о закрытом положении створки двери. Для проверки независимости и эффективности обоих контактов следует:

I. привести платформа на нижний этаж и открыть двери;

II. замкнуть контакт засова замка;

III. подать команду на подъём кабины: платформа не должен двигаться;

IV. убрать замыкание контакта засова замка, убедиться что контакт засова замка остаётся разомкнутым;

V. подать команду на подъём кабины: платформа движется, а потом останавливается;

VI. убрать замыкание и измерить разницу уровней между порогами этажа и кабины; **макс. расстояние 50 мм;** ☐

VII. повторить для всех остановок, как на спуске, так и на подъёме.

4.01.14 РАССТОЯНИЕ ОТ ВХОДА

Проверить максимальное расстояние между шахтой и входами в кабину:

I. измерить расстояние между загрузочной платформой, дверями и стеной шахты перед входом: **расстояние между шахтой и загрузочной платформой должно составлять не более 20 мм в любой точке по всей длине хода.** ☐

4.01.15 ШАГ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Проверить чтобы вертикальное расстояние между кронштейнами крепления направляющих не превышало значения указанного на проектном чертеже. ☐

4.01.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Проверка непрерывности электрического соединения:

I. при нормально работающем платформе, вызвать короткое замыкание между последней точкой в цепи безопасности и линией заземления;

II. проверить остановку платформы и срабатывание защитного устройства (блок питания переключения); ☐

III. устранить короткое замыкание. Проверить, что оборудование восстанавливает работу только после выполнения сброса со шкафа управления.

4.01.17 ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Проверить изоляцию относительно земли, выполняя специальные инструкции, приведенные в руководстве на электрооборудование. ☐

4.01.18 ОСВЕЩЕНИЕ ШАХТЫ (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ)

Проверить включение и отключение постоянного освещения в шахте (если оно предусмотрено) в процессе работы машины

4.01.19 ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КРОМКИ

Проверить их работу:

Когда Платформа движется, нажать вниз чувствительные кромки; **платформа должен остановиться и оставаться неподвижным, пока не устранена помеха** и вновь не подана команда подъема.

☐

4.01.20 КЛЮЧ РАЗРЕШЕНИЯ РАБОТЫ КНОПОК (ОПЦИЯ)

Чтобы проверить их работу:

- I. в кабине, не поворачивая ключа, попробовать подать команды на подъём и на спуск: платформа не должен двигаться;
- II. нажать кнопку сигнала тревоги: сирена должна издать звуковой сигнал
- III. повторить после поворота ключа: платформа должен нормально работать;
- IV. повторить операции на каждом этаже, поворачивая ключ этажной панели приказов.

4.01.21 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ

Проверить чтобы:

- I. помещение, где установлен шкаф станции управления, было защищено от непогоды и влажности и температура в нём была между 5 и 40 °C;
- II. зона перед створкой шкафа должна быть свободна от препятствий; ее ширина и высота должны быть достаточными для безопасного доступа к шкафу;
- III. было доступно достаточное освещение для получения идеальной видимости и идентификации компонентов внутри шкафа;
- IV. электрокабели были достаточно защищены от повреждений и были доступны для проверок.

☐
☐
☐
☐

4.01.22 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Проверить правильность расположения следующих табличек и знаков:

☐

- I. в приемке, указывающие на опасность доступа и необходимости задействования устройства безопасности;
- II. на электрическом шкафу: указывает электрическую опасность и содержит инструкции для ручных аварийных процедур;
- III. возле главного рубильника питания, указывающие способ воздействия на него;
- IV. в кабине, должна быть указана грузоподъёмность, вместительность, производитель, а так же указания по управлению в экстренных ситуациях при помощи панели приказов (при отключении электропитания от сети);
- V. около устройства внешней аварийной сигнализации платформы, указывающего на его назначение.

4.01.23 ССЫЛКИ НА ИЗНОС ГАЙКИ

Verificare che:

- I. положение регулятора износа гайки соответствует тому, что описано в руководстве по установке (§ 12.06. Гайка - проверка износа): перед настройкой верхний край регулятора должен быть выровнен на +/- 0,1 мм по отношению к верхней поверхности предохранительной работающей гайки ;
- II. положение контакта износа гайки соответствует тому, что описано в руководстве по установке (§ 12.06. Гайка - проверка износа): перед срабатыванием контактная головка должна находиться на расстоянии ~1 мм от вертикальной и наклонной поверхностей контргайки.

☐
☐

Список установленные компонента безопасности:

Компонент безопасности	Тип комплектующего
Замок дверей шахты	

ПЛАТФОРМА N° _____		ГОД ПРОИЗВОДСТВА: _____	
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ: _____ кг		ВЫСОТА ПОДЪЁМА: _____ м	
N° ОСТАНОВОК: _____	N° ЭТАЖНЫХ ВХОДОВ: _____	N° ВХОДОВ В КАБИНУ: _____	
Компания производитель: LIFTINGITALIA S.r.l. Адрес: улица Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese di Sorbolo (PR) - ITALY тел. +39 0521.695311 - факс +39 0521.695313		Компания поставщик: LIFTINGITALIA S.r.l. Адрес: улица Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese di Sorbolo (PR) - ITALY тел. +39 0521.695311 - факс +39 0521.695313	
Владелец: _____ Адрес: _____ тел. _____ - факс _____		Адрес установки: _____ Адрес: _____ тел. _____ - факс _____	
Монтажная организация: _____ Адрес: _____ тел. _____ - факс _____		Проверки сделаны (дата): _____ Господином _____ в качестве представителя монтажника	
Другие заметки: _____ _____ _____			

5. Подтверждение об осуществлении приёмных испытаний и ввода

Подтверждение об осуществлении приёмных испытаний и ввода в эксплуатацию
платформа N° _____

Все проверки имели положительный результат

☐ **ДА**

☐ **НЕТ**

Другие заметки:

Дата _____

Подпись Монтажника/Проверяющего:

Монтажник подтверждает безупречную установку, так как все проверки дали
положительный результат.

Производитель составляет декларацию соответствия ЕС, а монтажник ставит в кабине
маркировку ЕС.

Лифт может вводиться в эксплуатацию после выполнения требований требуемым
эталонными стандартами.



КОПИЯ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКУ

Подтверждение об осуществлении приёмных испытаний и ввода в эксплуатацию
платформа N° _____

Все проверки имели положительный результат

☐ ДА

☐ НЕТ

Другие заметки:

Дата _____

Подпись Монтажника/Проверяющего:

Монтажник подтверждает безупречную установку, так как все проверки дали
положительный результат.

Производитель составляет декларацию соответствия ЕС, а монтажник ставит в кабине
маркировку ЕС.

Лифт может вводиться в эксплуатацию после выполнения требований требуемым
эталонными стандартами.



HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY



LIFTINGITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 22
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.arealift.com

info@arealift.com



TECHNICAL SUPPORT

Tel. +39 0521 695328

support@liftingitalia.com